

品質管理試験写真 (1/2)

基準試験 (施工前)



工種： コンクリート表面処理工
 内容： 基準試験 (圧力選定)
 決定値： 150Mpaを良好と判定



工種： コンクリート表面処理工
 内容： 基準試験 (圧力選定)
 決定値： デイスガンター処理を良好と判定



工種： コンクリート表面処理工(DS)
 内容： 基準試験 (付着性能確認)
 規格値： 付着性能1.5N/mm²以上



工種： コンクリート表面処理工(150Mpa)
 内容： 基準試験 (付着性能確認)
 規格値： 付着性能1.5N/mm²以上

日常管理試験 (施工中)



工種： コンクリート表面処理工
 内容： 施工日の噴射圧力確認
 規格値： 基準試験結果の150Mpa



工種： はく落防止対策工
 ひび割れ充填工
 断面修復工・壁高欄補修工
 内容： 施工日の環境確認
 規格値： 5℃以上・85%未満(冬季は-4℃以上)



工種： はく落防止対策工
 内容： 繊維シート接着時のシートラップ長
 規格値： ラップ長100mm以上



工種： はく落防止対策工
 内容： プライマー塗布前の表面含水率
 規格値： 社内規格値5%以下